Check 6-1-77

1977

TENTATIVE DIVERSION SCHEDULE

UINTAH IRRIGATION PROJECT
DUCHESNE RIVER

Based on 1 cfs = 1.9835 AF/day

PERIOD From	PERIOD To	Days in Period	Duty Sec. Ft./Acre	AF of Water per Acre	Accumulative Total
Mon. 4/4	Wed. 4/13	10	1-300	.0660	.0660
Thur 4/14	Sun 4/24	11	1-250	.0869	.1529
4/25	5/4	10	1-150	.1320	.2849
5/5	5/15	11	1-100	.2178	.5027
5/16	5/25	10	1-80	.2480	.7507
5/26	6/5	11	1-75	.2904	1.0411
6/6	6/15	10	1-70	.2830	1.3241
6/16	6/26	11	1-70	.3113	1.6354
6/27	7/6	10	1-75	.2640	1.8994
7/7	7/17	11	1-75	.2904	2.1898
7/18	7/27	10	1-75	.2640	2.4538
7/28	8/7	11	1-80	.2728	2.7266
8/8	8/17	10	1-80	.2480	2.9746
8/18	8/28	11	1-85	.2563	3.2309
8/29	9/7	10	1-100	.1980	3.4289
9/8	9/18	11	1-125	.1749	3.6038
9/19	9/28	10	1-150	.1320	3.7358
9/29	10/9	11	1-200	.1089	3.8447
10/10	10/19	10	1-250.	.0790	3.9237
10/19	10/30	11	1-300	.0726	3.9963
					3.9963

BASED ON 4.00 AF/Acre