From Provo River Commissioner's Field Notes —

1916	FACTORY RACE	CITY RACE	TANNER RACE	P. City E. Union	
4-21	61.43	21.28	6.30	11.56	✓
4-27	69.07	23.30	12.22	22.88	✓
5-3	61.70	19.60	15.04	22.88	✓
5-10	68.51	25.53	15.04	38.65	✓
5-18	38.47	18.90	13.33	28.21	✓
5-26	62.50	21.80	1.41	21.57	✓
6-24	60.43	25.87	9.71	25.00	✓
6-30			21.44	22.32	
7-1	31.46	16.04	17.27	19.09	✓
7-3	31.28	16.30	11.62	21.14	✓
7-5	36.00	16.30	0.80	19.44	✓
7-6	40.00	17.00	11.90	24.58	✓
7-7	43.50	17.00	15.48	19.29	✓
7-8	33.60	15.00	15.48	24.58	✓
7-10	43.50	13.91	15.04	23.27	✓
7-10	38.16	17.00	15.04	25.00	✓
7-12	44.50	16.00	13.43	24.58	✓
7-18	36.96	17.60	10.05	20.29	✓
7-19	34.70	18.20	12.54	20.02	✓
7-19	35.26	17.00	10.50	19.44	✓
7-22	34.70	21.00	16.95	28.21	✓
7-22		15.00	8.00	50.00	✓
7-22		30.00		15.03	✓
7-22		By pass to Provo R. est. 10.00		56.43	✓
7-25	44.64	17.96	13.33	16.46	✓
7-26	43.24	16.86	11.62	22.49	✓
8-2	41.70	15.63	10.63	16.46	✓
8-14	38.20	11.01	10.05	13.60	✓
8-15	42.54	13.20	10.32	12.95	✓
8-16	42.54	14.00	10.05	14.61	✓
8-21		9.50		11.29	✓
8-23		19.50	10.63	28.21	✓
8-24	40.30	11.01	11.27	18.68	✓

1917	Factory R.	City R	Tanner R.	P. City E. Main	
8-24	40.30	12.10	11.27	19.87	✓
-26	41.70	11.01	11.62	19.44	✓
-29		25.28	11.32	13.90	✓
-29	34.70	9.00	10.05	16.46	✓
9-6	32.88	7.00	9.14	12.95	✓
9-6	34.00	8.6	10.10	14.61	✓
9-8	35.26	8.24	10.95	14.61	✓
9-22	47.72	13.15	9.43	17.16	✓

	Factory R	City R	Tanner R.	P. City E. Union
1914				
~~6-2~~			~~17.67~~	
✓ 6-3	73.77	27.79	17.67	34.94
6-26	49.19	29.00		
7-18	34.17	10.89		
8-4	47.09	17.85		
8-4		30.86		
8-4		25.17		
9-12	47.62	18.01		
9-25	50.05			

Factory R	CITY R	TANNER R.	P. City E. Union
9-2-40			
11-11-40	15.78		
11-26-40	25.82		

1923	Factory R	City R	Tanner R.	P. City E. Union
7-3	40	12.60		18.66
7-5	52	13.00	13.41	21.96
7-6	49	13.00	12.61	16.46
7-6		19.80		25.43
7-7	6.50	13.00	12.61	14.38
7-7	29.46	14.20	10.10	13.60
7-12	33.24	9.80	9.48	10.94
7-13	33.24	10.28	10.10	9.76
7-25	38.70	11.32	14.88	10.94
7-27	37.16	11.32	11.96	10.94
8-6	37.16	11.00	10.68	9.76
8-10	33.24	6.00	10.68	10.32
8-18	35.76	7.97	10.68	10.94
8-25		8.10		9.76
8-27	35.76	8.60	8.84	9.76
8-27	37.16			
9-5	34.50	10.88	8.84	9.76
9-15	35.76	11.40	8.22	10.94
9-22	45.98	10.40	11.32	9.16
9-25	53.96	6.00	5.08	6.90

Note: says on 7-12-20 "City retains Factory Race Water for Irrigation"

See Totals for yr 1920

1920	FACTORY	CITY R	TANNER R	P. City E. Union	Totals as per Field Notes
6-25	31.00	18.00	16.00	23.73	88.73
6-26	34.60	8.70	12.61	16.46	72.37
6-27	2.00	18.13	15.84	25.43	61.40
6-28	17.68	4.70	6.60	12.50	41.48
6-30	34.76	11.00		18.67	
7-1	38.33	12.10	9.48		70.43
7-1	35.60	7.42		17.93	
7-2	34.76	5.90		14.61	
7-3	33.50	7.80		15.03	
7-4	1.50	18.13	11.96	27.21	58.80
7-7	29.72	7.30	9.76	13.60	60.38
7-8	21.39	6.20	9.76	12.95	50.30
7-8	29.72	5.50		14.38	
7-14	1.50	16.10	12.28	23.73	53.61
7-20	1.50	16.46	13.40	25.43	56.79
7-23		14.50	10.37	23.76	
7-26				22.87	
7-27	1.50	11.00	10.10	21.95	44.55
7-28	3.00	18.39	11.96	22.88	56.23
8-1	2.00	15.10	12.61	20.72	55.73
8-2	2.00	16.10	13.72	23.73	55.55
8-8	2.75	16.10	11.32	24.58	54.75
8-11	3.00	15.10	12.61	23.27	53.98
8-12	3.50	15.90	13.40	23.73	56.53
8-13	4.50	16.40	13.40	22.88	57.18
8-16	2.00	14.72	10.68	21.95	49.35
8-17	3.00	14.50	11.96	23.73	53.19
8-21	20.27	14.50	10.10	23.73	68.60
8-23	5.02	18.60	9.48	20.29	53.39
8-26	2.70	15.46	15.84	24.12	58.12
8-31	16.56	13.30	11.32	21.95	63.13
9-5	6.20	12.46	10.37	17.16	46.19
9-12	29.72	9.60	12.61	16.46	58.39
9-17	42.04	5.00		3.81	64.25
9-18	43.51	5.24	13.40	4.23	66.38

1917	Factory R.	City R	Tanner R	P. Cty & Union	
6-13	53.07				
6-13	Installed new Gage	New Gauge		New Gauge	
6-21	53.07	23.42			
7-7				Weir out	
7-16	37.93	15.96	5.60	32.55	✓
7-19		14.30	9.44	18.00	✓
7-19	36.32	16.40	9.44	18.00	✓
7-19	40.80				
7-20			10.00	18.36	
7-20	35.76	15.40			
7-23	33.80	16.35	8.80	18.04	✓
7-25	37.16	18.90	9.04	14.72	✓
7-26	40.70	17.50	9.12	18.56	✓
7-27	36.60	17.20	9.12	31.24	✓
7-28	33.24	17.00	9.12	18.76	✓
7-28	34.50	17.80		15.69	✓
7-29	35.76	17.80	13.68	14.38	✓
7-29	35.76	19.10	13.68	15.69	✓
7-29	40.80				
7-30	55.14	22.80	15.96	16.46	✓
8-1	58.0			16.46	✓
8-2	54.94	19.50	10.80	16.46	✓
8-3	45.14	18.40	7.40	15.69	✓
8-3	45.14	16.50	7.40	15.69	✓
8-3		18.40			
8-4	39.76	16.00	7.00	15.03	✓
8-4	42.20	16.00	7.00	15.30	✓
8-4	23.94	21.70	7.00	15.12	
8-4	Weir repaired				
8-4					
8-5	23.94	22.20	11.62	15.30	✓
8-5	19.81	23.20	11.68	14.60	
~~8-5~~	~~35.70~~				

1917	Factory R	City R	Tanner R	P. City E. Union
8-6	35.70	16.96	9.12	17.93
8-7	30.24	14.10	7.00	18.68
8-7	29.61	14.30	7.00	19.44
8-8	28.98	12.80	8.21	15.30
8-8	28.98	12.30		15.69
8-8				
8-9	31.50	12.75	9.48	17.93
8-10	27.72	9.80	9.48	19.09
8-10	25.41	9.50	9.48	19.45
8-11	31.50	12.00	9.48	16.46
8-12	1.50	16.20	15.84	29.22
8-12	1.50	~~12.75~~		
8-13	36.74	12.75	11.96	14.38
8-15	36.72	14.00	11.30	16.77
8-21	30.98	10.00	~~[illegible]~~	13.60
8-22	37.70	14.29	9.48	19.61
8-24	38.33	12.30	8.80	16.04
8-26	2.50	16.96	8.48	30.69
8-26				
8-27	32.24	11.40	9.00	15.69
8-27	36.16	12.30	6.60	17.55
8-28	36.16	12.00	7.00	15.30
8-28	37.70	11.47	6.60	16.04
8-29	37.70	12.00	8.80	16.46
8-30	36.16	9.20	8.80	12.95
8-31	32.24	11.40	8.80	14.38
9-1	36.16	9.80		12.95
9-3	3.00	15.00	11.32	25.00
9-4	39.80	12.00	6.60	13.60
9-5	33.50	12.00	11.32	12.95
9-8	44.14	13.10	8.21	17.16
9-9	38.96	11.80	7.66	16.04
9-10	41.20	12.10	7.66	17.93
9-12	66.72	17.85	14.88	17.93

1917	Factory R.	City R	Tanner R	P. City E. Union
9-14	60.28	15.60	10.68	7.15
9-15	58.32	15.00	8.80	7.41
9-24	54.64	23.00	7.66	18.67

	Factory R	City R.	Tanner R.	P. City E. Union
June 6 1905		29.15	24.58	
6-7-05	86.56	↓	↓	39.38
6-27-05	22.89	17.54	12.47	16.26
6-30-05	19.91	7.69	5.40	13.24
7-10-05	18.20	13.89	10.11	18.20
7-12-05			17.25	
7-25-05	23.32	12.78	9.03	10.39
8-22-05	20.86	10.54	7.13	10.63
7-13-06	49.99	21.90	14.80	25.35
7-9-08	31.39	14.26	12.85	18.95
6-23-1910	33.86	19.00	13.27	30.29
7-6-10	27.54	16.68	10.58	16.13
7-11-11	37.10	12.22	11.65	16.50

	Factory R.	City R.	Tanner R.	P. City E. Union
6-23-02	25.60	12.16	7.42	22.11
7-1-02	~~30.93~~ 23.43	14.71	9.28	20.50
7-4-02	28.28		6.86	
7-11-02	28.26	~~15.94~~	6.87	
7-12-02	26.90	15.94		20.50
7-28-02	24.27	12.26	5.07	20.35
8-22-02	21.67	10.00	6.67	20.00
8-24-02	37.70	12.74	11.33	14.93
8-8-04	33.35	14.92	15.95	20.19
7-30-04	35.98	16.86	16.73	20.38
7-27-04			14.58	
7-20-04	41.97	15.67	14.80	19.26
7-11-04	31.05	10.85	7.43	32.27
~~8-27-02~~				
7-2-04		20.15		
6-20-04	69.37	30.45	20.02	35.03
8-27-02	22.37	9.84	4.90	19.89
April 3, 1903	73.39	16.81	13.96	
May 6, 1903	36.54	11.00	6.00	11.66
May 5, 1903	11.0	16.60	16.6	10.0
[redacted]		[redacted]		
June 17, 1903	69.66	21.31	25.88	33.73
June 29-03	30.28	17.60	14.65	17.60
July 6, 1903	26.07	13.01	8.41	12.18
July 14, 1903	25.0	12.26	10.95	20.35

	Factory R	City R	Tanner R.	E. of City Union
8-13-03	21.28	13.32	9.41	18.70
7-28-03	25.23	11.88	8.19	10.33